

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

อำเภอ บუნทริก จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเศรษฐกิจพอเพียง ม.๒	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑๒ ก.ค. – ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบุพผาราม ม.๓	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๗๘,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๒ ก.ค. – ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุณธรรมนำความดี ม.๘	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๑๙,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑๘ มิ.ย. – ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๗	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนจัว ๑ ม.๑๑	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑๙ มิ.ย. – ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗	-
๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปท่อลอดเหลี่ยมตอนบน ทางไปนายนายพิเนตร ศรีทะนาม ม.๔	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๕๐	๒๕๐	กองช่าง	๒๖ เม.ย. – ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๗	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบป่าสาธารณประโยชน์ ม.๖	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๕๐	๒๕๐	กองช่าง	๑ พ.ค. – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗	-
๗	โครงการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย ๖๐ คน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๕ ก.พ. , ๑๖ เม.ย. และ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗	-
๘	โครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิ	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๔๐,๐๐๐	๒๘,๒๐๐	๑๑,๘๐๐	สำนักปลัด	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗	-
๙	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ๑๒ หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๒,๕๓๔.๖๐	๖๗,๔๖๕.๔๐	สำนักปลัด	๗ มิ.ย. ๒๕๖๗	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๑๐	โครงการการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย สุนัข ๒,๔๐๐ ตัว อาสาสมัคร ๔๒ คน	๑๐๐,๐๐๐	๘๒,๔๘๐	๑๗,๕๒๐	สำนักปลัด	๒๗ - ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗	-
๑๑	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๘๔	๑๖	สำนักปลัด	๒๗ ก.พ. - ๔ มี.ค. ๒๕๖๗	-
๑๒	โครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๑ ส.ค. - ๓ ก.ย. ๒๕๖๗	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๑๓	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๔๐,๐๐๐	๒๗,๑๐๐	๑๒,๙๐๐	สำนักปลัด	๒๔-๒๕ ก.ค. ๒๕๖๗	-
๑๔	โครงการอบรมหลักสูตรสุขภาพอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๔ ก.ย. ๒๕๖๗	-
๑๕	โครงการอบรมให้ความรู้ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ดำเนินการแล้วผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๔๐,๐๐๐	๓๑,๔๐๐	๘,๖๐๐	สำนักปลัด	๑-๒ พ.ค. ๒๕๖๗	-
๑๖	โครงการการจัดงานประเพณีทำบุญสังฆทาน	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๔ ก.ย. ๒๕๖๗	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๑๗	โครงการสืบสานงานประเพณีไหลเรือไฟและลอยกระทง	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๘ พ.ย. ๒๕๖๗	-
๑๘	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีวันเข้าพรรษา	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๙ ก.ค. ๒๕๖๗	-
๑๙	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๒ เม.ย. ๒๕๖๗	-
๒๐	โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนชนตำบลยาเสพติด	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๒-๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๖	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๒๑	โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ๘๐ คน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑๘-๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๖	-
๒๒	โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสังกัด	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ๘๐ คน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๗ มี.ค ๒๕๖๗	-
๒๓	โครงการร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอบุณฑริกและจังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลตามเป้าหมาย ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑๐ ก.ค. ๒๕๖๗	-
๒๔	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแมด	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑๘ พ.ย. ๒๕๖๖	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๒๕	โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗	-
๒๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย โรงเรียน สพฐ. ๕ แห่ง	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑,๕๒๖,๔๑๖	๖๗๓,๕๘๔	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-
๒๗	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๒๘	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตำบลบ้านแมต ๕ แห่ง	๔,๒๖๖,๐๐๐	๓,๒๑๖,๒๘๐	๑,๐๔๙,๗๒๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-
๒๙	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๑๐	๓๙๐	สำนักปลัด	๑๐ ก.ค. ๒๕๖๗	-
๓๐	โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาศตรีและครอบครัว	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๖๐	๓๔๐	สำนักปลัด	๗ ก.ค. ๒๕๖๗	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๓๑	โครงการอบรมฝึกอาชีพให้ประชาชนตำบลบ้านแมด	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย ๔๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๓,๒๑๕	๖,๗๘๕	สำนักปลัด	๒๔ , ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗	-
๓๒	โครงการประกวดหมู่บ้าน	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย ๑๒ หมู่	๕๐,๐๐๐	๔๘,๖๕๐	๑,๓๕๐	สำนักปลัด	๑๐ พ.ค. – ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๗	-
๓๓	โครงการส่งเสริมการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย ๑ ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	-
๓๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงานนอกสถานที่	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย ๑ ครั้ง/ปี	๘๐,๐๐๐	๗๙,๘๐๐	๒๐๐	สำนักปลัด	๙ ก.ย. ๒๕๖๗	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๓๕	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย ๑ ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	๓๙,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	สำนักปลัด	๒๓ เม.ย. และ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-
๓๖	โครงการส่งเสริมการเพาะพันธุ์และอนุรักษ์สัตว์น้ำ	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย เชื้อนสิรินธร ๑ ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	๑๙,๔๐๐	๖๐๐	สำนักปลัด	๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗	-
๓๗	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อาสาสมัคร ๔๕ คน สำรวจทรัพยากรในเขตปกปัก ปีละ ๔ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๓๗,๖๐๐	๑๒,๔๐๐	สำนักปลัด	๑๖ ส.ค. และ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๓๘	โครงการประชาม	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย จำนวน ๖๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑๓,๖๒๐	๑,๓๘๐	สำนักปลัด	๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗	-
๓๙	โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย จำนวน ๘๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองคลัง	๒๒ เม.ย. – ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗	-
๔๐	โครงการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวัฒนธรรมขององค์กรและค่านิยมที่ดีของพนักงาน	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๖,๗๕๐	๓,๒๕๐	สำนักปลัด	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๔๑	โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและศึกษาดูงาน	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๒,๔๘๐	๑๗,๕๒๐	สำนักปลัด	๒-๓ เม.ย. ๒๕๖๗	-
๔๒	โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากร อบท. เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๑,๑๐๐	๘,๙๐๐	สำนักปลัด	๒๔ ส.ค. ๒๕๖๗	-
๔๓	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ๑ ครั้ง/ปี	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖	-
๔๔	โครงการ อบต. เคลื่อนที่	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแมด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๔๕	โครงการช่วยเหลือประชาชน กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย ผู้ประสบสาธารณภัยตำบลบ้านแมด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-
๔๖	โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย ประชาชนที่เดินทางเข้าพื้นที่ตำบลบ้านแมด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ – ๓ ม.ค. ๒๕๖๗ และ ๑๑-๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗	-
๔๗	โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย ๑ ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๗	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๔๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาดื่กจมน้ำ	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย นักเรียนจำนวน ๒๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑-๒ ก.พ. ๒๕๖๗	-
๔๙	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และ อปพร.	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และ อปพร.	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๒-๒๔ มี.ค. ๒๕๖๗	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจสามัคคี ม.๑	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย จุดที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ตารางเมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตารางเมตร	๓๑๐,๐๐๐	๓๐๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ – ๗ ม.ค. ๒๕๖๗	-
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเศรษฐกิจพอเพียง ม.๒	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	๑๙ ม.ค. – ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมด ม.๔ ต.บ้านแมด เชื่อมระหว่างบ้านโนนสำราญ ม.๑๐ ต.คอแลน อ.บุญทริก จ.อุบลฯ รหัสทางหลวงท้องถิ่น (อบ.ถ. ๑๕๖-๐๑๖)	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๑,๔๗๐,๐๐๐	๓๘๑,๙๖๐	๑,๐๘๘,๐๔๐	กองช่าง	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ – ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกาหลงน้อย ม.๗ ต.บ้านแมด อ.บุญทริก เชื่อมระหว่างบ้านโนนคูณ ม.๓ ต.โนนกาหลง อ.พิบูลย์ จ.อุบลฯ (อบ.ถ. ๑๕๖-๐๗)	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๗๒๐,๐๐๐	๕๖๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	กองช่าง	๙ ก.พ. – ๙ พ.ค. ๒๕๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๕๔	โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านโนนสมบูรณ์ ม.๕ ต.บ้านแมต เชื่อมบ้านโนนคูณ ม.๓ ต.โนนกาหลงน้อย อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ รหัสทางหลวงท้องถิ่น (อบ.ถ. ๑๕๖-๐๗)	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ตารางเมตร	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๐๐	๒,๗๐๐,๕๐๐	กองช่าง	๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ – ๗ ม.ค. ๒๕๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๕๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ (คุ้มบ้านชาติ) ม.๕ เชื่อมบ้านดอนตะโน ม.๔ ต.นาโพธิ์ (อบ.ถ. ๑๕๖-๐๘)	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งตามแบบ อบต. กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๑๔ พ.ย. – ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๕๖	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังซอยนายผาย สุด สุข ม.๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง ๓๘๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับแต่งตามแบบ อบต. กำหนด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๐ ม.ค. – ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหาดใหม่ ๑ ม.๙	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๒๕ เมตร ทั้งสองข้าง ติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	๒๖ ม.ค. – ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหาดใหม่ ๒ ม.๙	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานเท คสล.หูช้าง ๑๒.๑๓ ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๑๓ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๒๕ เมตร ทั้งสองข้าง ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	กองช่าง	๒๖ ม.ค. – ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๕๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาแคนพัฒนา ม.๑๐ ต.บ้านแมด เชื่อมบ้านนาโพธิ์ ม.๖ ต.นาโพธิ์	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๑๓ พ.ย. – ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๖๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบป่าสาธารณประโยชน์ ม. ๑๑	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง ๓๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๖ ก.พ. – ๗ มี.ค. ๒๕๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนโจด ๔ ม.๑๒	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร งานเทคอนกรีตหุ้มข้าง ๘ ตารางเมตร รวมพื้นที่ ๔๐๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	กองช่าง	๑๘ ม.ค. – ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๖๒	โครงการก่อสร้างโรงอาหาร(ศพด.)	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	๖๕๐,๐๐๐	๕๒๙,๐๒๓.๖๐	๑๒๐,๙๗๖.๔๐	กองช่าง	๔ ก.ย. ๒๕๖๗ – ๒ ม.ค. ๒๕๖๘	จ่ายขาดเงินสะสม
๖๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม(ศพด.)	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูง ๓ เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๖ ก.ย. ๒๕๖๗ – ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๘	จ่ายขาดเงินสะสม
๖๔	โครงการก่อสร้างรั้วคสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย งานก่อสร้างฐานรั้ว คสล. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑๘ ช่อง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๗ มิ.ย. – ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๖๕	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.โรงเรียนสังกัด อบต.บ้านแมด	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย งานก่อสร้าง ฐานรั้ว คสล. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑๘ ช่อง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๗ มิ.ย. – ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. ๑๕๖-๑๕ สาย ร้องขอน หมู่ที่ ๔ ตำบล บ้านแมด	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗,๓๐๐ ตารางเมตร	๔,๗๒๐,๐๐๐	๓,๒๘๕,๐๐๐	๑,๔๓๕,๐๐๐	กองช่าง	๓๐ พ.ค. – ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. ๑๕๖-๑๔ สาย ถนนโนนแคน หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาแคนพัฒนา ตำบลบ้านแมด	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๐ ตารางเมตร	๑,๔๓๕,๐๐๐	๙๙๙,๙๙๙	๔๓๕,๐๐๑	กองช่าง	๒ ก.ย. - ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๗	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ



(นางหทัยทิพย์ จอมหงษ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้รายงาน



(นายดนตรี เจริญสุข)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด