



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
อำเภอบุนนทริก จังหวัดอุบลราชธานี

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเศรษฐกิจพอเพียง ม.๒	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง ลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หูช้าง ๑๒.๕๐ ตารางเมตร งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒.๘๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ ๔๑๕.๓๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๒๔๕,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ค. ๖๗)			✓	๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบุพผางาม ม.๓	กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง ลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๓๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ค. ๖๗)			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุณธรรมนำความดี ม.๘	กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๖ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลททาง ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หูช้าง ๑๑.๓๘ ตารางเมตร รวมพื้นที่ ๓๖๗.๓๘ ตารางเมตร งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๓๐x๑๐๐ จำนวน ๒ ท่อน พร้อมฝังกลบและยาแนวตามแบบ อบต.กำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ	๒๑๙,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ค. ๖๗)			✓	๐	
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนจัว ม.๑๑	กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๙๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลททาง ๐.๒๕ เมตร ทั้งสองข้าง งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หูช้าง ๓.๖๓ ตารางเมตร รวมพื้นที่ ๓๗๕.๖๓ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ	๒๒๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ค. ๖๗)			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ไปท่อลอดเหลี่ยมตอนบน ทาง ไปนายนายพิเนตร ศรีทะนาม ม.๔	กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง ๓๘๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๖ - ก.ค. ๖๗)			✓	๐	
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง รอบป่าสาธารณประโยชน์ ม.๖	กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง ๓๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม เกลี่ยปรับแต่งตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๖ - ก.ค. ๖๗)			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

๑	โครงการดำเนินการตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้และมีกิจกรรมเรียนรู้ด้าน การทำเกษตรให้ผู้เข้ารับการอบรมไป ปรับใช้ในการดำรงชีวิต กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๕๐,๐๐๐	(พ.ค. - ก.ค. ๖๗)			✓	๐	
๒	โครงการศูนย์เรียนรู้อารย เกษตรพึ่งตนชุมชนบ้านหาด ทรายคุณ	สร้างฐานการเรียนรู้ ๑ ฐานครูรักษดิน	๒๐,๐๐๐	(พ.ค. - ก.ค. ๖๗)			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

๑	โครงการการควบคุมโรค หอนอนพยาธิ	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน โรคหอนอนพยาธิ กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.พ. ๖๗)			✓	๐	
๒	โครงการการควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อ	ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่เกิดขึ้นใน พื้นที่ตำบลบ้านแมต กลุ่มเป้าหมาย ๑๒ หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓	๐	
๓	โครงการการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า แก่อาสาสมัคร และออกให้บริการฉีดวัคซีน สุนัข กลุ่มเป้าหมาย สุนัข ๒,๕๐๐ ตัว อาสาสมัคร ๕๒ คน	๑๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - มิ.ย. ๖๗)	✓			๘๒,๕๘๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ ของนาเสพติดแก่เด็ก เยาวชน และ ผู้ประกอบการในพื้นที่ สร้างและพัฒนาเครือข่าย ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๔๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.พ. ๖๗)	✓			๔๐,๐๐๐	
๕	โครงการลดการติดยาเสพติดจาก แม่สู่ลูก	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจช่วยลดการติดยา เสพติดจากแม่สู่ลูก กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๔๐,๐๐๐	(ก.พ. - มี.ค. ๖๗)			✓	๐	
๖	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมหาราช เจ้าราชกุมารี	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม การป้องกันและการค้นหาความผิดปกติของ เต้านม กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๔๐,๐๐๐	(ก.พ. - มี.ค. ๖๗)			✓	๐	
๗	โครงการอบรมหลักสูตร สุขภาพิบาล อาหารสำหรับผู้ ประกอบกิจการและผู้สัมผัส อาหาร	จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัส อาหาร กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	(ก.ค. - ส.ค. ๖๗)			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการอบรมให้ความรู้ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน การป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	(พ.ค. - มิ.ย. ๖๗)			✓	๐	
๙	โครงการอบรมให้ความรู้หมอ ชาวบ้าน	จัดอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยตนเอง การปรับเปลี่ยนสุขภาพที่ถูกต้อง กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	(พ.ค. - มิ.ย. ๖๗)			✓	๐	

๓.๒ แผนงานศาสนาวัดวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑	โครงการการจัดงานประเพณี ทำบุญสังฆทาน	จัดทำกิจกรรมประเพณีทำบุญสังฆทานและ จัดกิจกรรมประกวดขับร้องทำนองเสนาะ สรภัญญะ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	(ก.ย. ๖๗)			✓	๐	
---	---	---	--------	-----------	--	--	---	---	--

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการสืบสานงานประเพณี ไหลเรือไฟ และลอยกระทง	จัดกิจกรรมงานประเพณีไหลเรือไฟและลอย กระทง ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	(พ.ย. ๖๗)	✓			๒๐๐,๐๐๐	
๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมงานประเพณีวันเข้าพรรษา ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	(ก.ค. ๖๗)			✓	๐	
๔	โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ส่งเสริม ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	(เม.ย. ๖๗)			✓	๐	
๕	โครงการการจัดการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาให้ประชาชนทั่วไปได้ มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬา กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๖)	✓			๓๐๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการการจัดการแข่งขัน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. ใน เขตอำเภออุบลขริก กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๔๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗)	✓			๔๐,๐๐๐	
๗	โครงการการจัดการแข่งขัน กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านแมด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็กเล็กระดับปฐมวัย ให้เด็กได้รับพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๔๐,๐๐๐	(ก.พ. ๖๗)	✓			๔๐,๐๐๐	

๓.๓ แผนงานการศึกษา

๑	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ เยาวชนตำบลบ้านแมด	จัดกิจกรรมให้แกนนำเด็กและเยาวชน มีเวที ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก ในทางสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๕,๐๐๐	(พ.ย. ๖๖)			✓	๐	
---	--	--	--------	-----------	--	--	---	---	--

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออก กล้าคิด กล้า ทำ มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ปรึบอยู่ในสังคม เล่นหรือ รวมกลุ่มหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๘๐,๐๐๐	(ม.ค. ๖๗)	✓			๘๐,๐๐๐	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย ร.ร.สพฐ. ๕ ร.ร.	๒,๒๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)		✓		๘๐๙,๙๐๘	
๔	โครงการเสริมสร้าง ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก	จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก ช่วยให้เด็กเกิดทักษะ ที่สำคัญ สำหรับการสร้างองค์ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย ศพด. และ ร.ร.อนุบาล	๒๐,๐๐๐	(ม.ค. ๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	
๕	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตำบล บ้านแมต กลุ่มเป้าหมาย ๕ โรงเรียน	๔,๒๖๖,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)		✓		๑,๖๙๘,๕๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	จัดอบรมให้ความรู้และมีกิจกรรมเรียนรู้ด้าน หัตถกรรมให้ผู้เข้ารับการอบรมไปปรับใช้ ประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	(ก.พ. - มี.ค. ๖๗)			✓	๐	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ พัฒนาสตรีและครอบครัว	จัดอบรมให้ความรู้พัฒนาตนเองของสตรีให้ เป็นที่ยอมรับต่อสังคม กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	(มี.ค. - เม.ย. ๖๗)			✓	๐	
๓	โครงการอบรมฝึกอาชีพให้ ประชาชนตำบลบ้านแมต	จัดอบรมให้ความรู้และมีกิจกรรมเรียนรู้ด้าน การส่งเสริมอาชีพให้ผู้เข้ารับการอบรมไป ปรับใช้ในการประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๓๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.พ. ๖๗)			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการประกวดหมู่บ้าน	พื้นที่ตำบลบ้านแมต จำนวน ๔ ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)			✓	๐	
๕	โครงการส่งเสริมการอบแห้ง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ประชาชนตำบลบ้านแมต กลุ่มอาชีพ ต่าง ๆ อบรมปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)			✓	๐	
๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานนอก สถานที่	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๘๐,๐๐๐	(มิ.ย. - ก.ย. ๖๗)			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

๓.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

๑	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานตามโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)			✓	๐	
---	-----------------------------------	---	--------	------------------	--	--	---	---	--

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

๑	โครงการส่งเสริมการเพาะพันธุ์และอนุรักษ์สัตว์น้ำ	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคหนองพยาธิ กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๔๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.พ. ๖๗)			✓	๐	
---	---	--	--------	------------------	--	--	---	---	--

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่เกิดขึ้นใน พื้นที่ตำบลบ้านแมต กลุ่มเป้าหมาย ๑๒ หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓	๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑	โครงการประชาคม	จัดประชุมประชาคมรับฟังปัญหาความ ต้องการของประชาชนหมู่บ้าน พิจารณา จัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนา นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี ประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๑๕,๐๐๐	(ก.พ. - มี.ค. ๖๗)	✓			๑๓,๖๒๐	
---	----------------	---	--------	----------------------	---	--	--	--------	--

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ของ อบต.บ้านแมต ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดจำนวนลูกหนี้ค้างชำระและอำนวยความสะดวก สะดวกให้บริการถึงที่ กลุ่มเป้าหมาย ๘๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	(เม.ย. ๖๗)			✓	๐	
๓	โครงการส่งเสริมจริยธรรมและ รักษาวัฒนธรรมขององค์กร และค่านิยมที่ดีของพนักงาน	จัดอบรมให้ความรู้ส่งเสริมจริยธรรมและ ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรให้กับพนักงาน อบต. บ้านแมต กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	(ม.ค. - มี.ค. ๖๗)			✓	๐	
๔	โครงการอบรมสัมมนาเพิ่ม ประสิทธิภาพขององค์กรและ ศึกษาดูงาน	จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานนอก สถานที่ให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ ใหม่ ๆ หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - เม.ย. ๖๗)			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ บุคลากร อปท. เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	(ก.ค. - ส.ค. ๖๗)			✓	๐	
๖	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. ให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล หนองสะโน	๓๕,๐๐๐	(พ.ย. ๖๖)	✓			๓๕,๐๐๐	
๗	โครงการ อบต. เคลื่อนที่	จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและ ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแมต เกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงาน และ ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ	๓๐,๐๐๐	(ม.ค. - มี.ย. ๖๗)	✓			๓๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชน กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประสบภัยตำบลบ้านแมด	๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓	๐	
๒	โครงการตั้งจุดตรวจบริการ ประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	ตั้งจุดตรวจบริการประชาชน โดยบูรณาการ ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งรัฐและเอกชน ใน การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่เดิน ทางเข้าพื้นที่ตำบลบ้านแมด	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖- ม.ค. ๖๗ และ เม.ย. ๖๗		✓		๑๐,๐๐๐	รอดำเนิน โครงการ อีกรอบ เดือน เมษายน
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติ การในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในภาวะ ฉุกเฉินขณะเกิดภัย รวมถึงการอพยพ ประชาชนไปสู่พื้นที่ปลอดภัย	๓๐,๐๐๐	(ก.พ. ๖๗)			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเด็กจมน้ำ	จัดอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมฝึกทักษะ การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและทักษะ การช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำในกลุ่ม นักเรียน กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	(พ.ค. - มิ.ย. ๖๗)	✓			๔๘,๙๐๐	
๕	โครงการวัน อปพร.	จัดกิจกรรมให้ อปพร. ได้ร่วมทำกิจกรรมอัน เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เชิดชูเกียรติคุณ งามความดี ของ อปพร. สร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่สมาชิก อปพร. กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	(มี.ค. ๖๗)			✓	๐	
๖	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และ อปพร.	จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และ อปพร. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และ อปพร. จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓๐๐,๐๐๐	(มี.ค. ๖๗)	✓			๒๒๗,๙๗๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วใจสามัคคี ม.๑	จุดที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๑๐,๐๐๐	๖ ธ.ค. ๖๖ - ๗ ม.ค. ๖๗	✓			๓๐๙,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเศรษฐกิจ พอเพียง ม.๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานท.๑-๐๑ กรมการปกครอง พร้อมลงลูกรังใหญ่ทาง ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบอบต. กำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙ ม.ค. - ๑๙ มี.ค. ๖๗	✓			๑๙๘,๕๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมต ม.๔ ต.บ้านแมต เชื่อมระหว่างบ้านโนนสำราญ ม.๑๐ ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลฯ รหัสทางหลวงท้องถิ่น (อบ.ถ. ๑๕๖-๐๑๖)	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๑,๔๗๐,๐๐๐	๒๘ ธ.ค. ๖๖ - ๒๖ มี.ค. ๖๗		✓		๓๘๑,๙๖๐	รอเบิก รอบสอง รอผลเทศ
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกาหลงน้อย ม.๗ ต.บ้านแมต อ.บุณฑริก เชื่อมระหว่างบ้านโนนคูณ ม.๓ ต.โนนกาหลง อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ (อบ.ถ.๑๕๖-๐๗)	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๒.๕๐ ตร.ม. ตามแบบทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๗๒๐,๐๐๐	๙ ก.พ. - ๙ พ.ค. ๖๗		✓		๕๖๕,๐๐๐	รอผลเทศ
๕	โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านโนนสมบูรณ์ ม.๕ ต.บ้านแมต เชื่อมบ้านโนนคูณ ม.๓ ต.โนนกาหลงน้อย อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ รหัสทางหลวงท้องถิ่น(อบ.ถ. ๑๕๖-๐๗)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓,๐๐๐,๐๐๐	๖ ธ.ค. ๖๖ - ๗ มี.ค. ๖๗	✓			๒๙๙,๕๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์(คุ้มบ้านชาติ) ม.๕ เชื่อมบ้านดอนตะโน ม.๔ ต.นาโพธิ์ (อบ.ถ.๑๕๖-๐๘)	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง ๑,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งตามแบบ อบต. กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๑๔ พ.ย. - ๑๓ ธ.ค. ๖๖	✓			๑๙๗,๐๐๐	
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย นายผาย สุดสุข ม.๗	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง ๓๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งตามแบบ อบต. กำหนด	๕๐,๐๐๐	๒๐ ม.ค. - ๑๘ ก.พ. ๖๗	✓			๕๐,๐๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยหาดใหม่ ๑ ม.๘	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๑๑ กรมการปกครอง พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๒๕ เมตร ทั้งสองข้างตามแบบ อบต. กำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๒๖ ม.ค. - ๒๖ มี.ค. ๖๗	✓			๑๙๘,๕๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหาตใหม่ ๒ ม.๙	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานเท คสล.หุ้มข้าง ๑๒.๑๓ ตร.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๑๓ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๒๕ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต. กำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	๒๖ ม.ค. - ๒๖ มี.ค. ๖๗	✓			๒๐๕,๐๐๐	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนาแคนพัฒนา ม.๑๐ ต.บ้านแมต เชื่อมบ้านนาโพธิ์ ม.๖ ต.นาโพธิ์	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง ๑,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งตามแบบ อบต. กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๑๓ พ.ย. - ๑๓ ธ.ค. ๖๖	✓			๑๙๗,๐๐๐	
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบป่าสาธารณประโยชน์ ม.๑๑	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง ๓๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งตามแบบ อบต. กำหนด	๕๐,๐๐๐	๖ ก.พ. - ๗ มี.ค. ๖๗	✓			๕๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอดอนโจด ๔ ม. ๑๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง งานเทศบาลนครีตหูซ่าง ๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนดรวมพื้นที่ ๔๐๘.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	๑๘ ม.ค. - ๑๘ มี.ค. ๖๗	✓			๒๓๗,๐๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างโรงอาหาร (ศพด.)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	๖๕๐,๐๐๐				✓	๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม(ศพด.)	กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	๒๐๐,๐๐๐				✓	๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งานก่อสร้างฐานรั้ว คสล. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑๘ ช่อง	๑๐๐,๐๐๐				✓	๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. โรงเรียนสังกัด อบต.บ้านแมต	งานก่อสร้างฐานรั้ว คสล. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑๘ ช่อง	๑๐๐,๐๐๐				✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๗

๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น อบ.ถ. ๑๕๖-๑๕ สาย ร่องขน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแมต	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๓๐๐ ตารางเมตร	๔,๗๒๐,๐๐๐				✓	○	ขออนุมัติ ดำเนิน โครงการ วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๗
---	--	--	-----------	--	--	--	---	---	---